

# Commission Travaux, Réseaux et Equipements 01/2022

## COMPTE RENDU

10/05/2022 | 16H00 | Salle du Tribunal

Réunion organisée  
par Olivier KUNTZ,  
Vice-président

Type de réunion Commission

Animateur(s) Olivier KUNTZ,  
Vice-président

Secrétaire Joël MASCHINO

Maître du temps Sans objet

Participants :

- ✓ DAMAS Christian
- ✓ DURAND Daniel
- ✓ KUNTZ Olivier
- ✓ MASCHINO Joël
- ✓ PILLOT Jean-Pierre
- ✓ PRUGNON Michel

Absents excusés :

- ✓ BEY Maxime
- ✓ DOSSMANN Patricia

### SUJETS A L'ORDRE DU JOUR

1. Approbation du CR01/2021 du 22 février 2021
2. Points sur les chicanes et écluses
3. Point sur les travaux en cours et à venir
4. Point sur les bâtiments communaux
5. Signalétique
6. Questions diverses

#### Ordre du jour

Point n°1

#### Intervenant(s)

Olivier KUNTZ,  
Vice-président

---

Monsieur le Vice-président souhaite la bienvenue aux membres de la commission Travaux, Réseaux et Equipement municipaux. Le compte rendu de la dernière réunion n'ayant fait l'objet d'aucune remarque est adopté en l'état.

---

### Ordre du jour

### Intervenant(s)

Point n°2

Olivier KUNTZ,  
Vice-président

---

### Point sur les chicanes et écluses

#### a/ Route de Salival

Olivier expose le problème soulevé par plusieurs riverains concernant la vitesse sur la route de Salival. Sujet déjà abordé en commission, plusieurs scénarii ont été envisagés dont un feu rouge pédagogique, mais qui, après réflexion, n'aurait pas résolu le problème de vitesse sans une présence des forces de l'ordre et aurait eu un coût d'entretien et de fonctionnement assez important. L'option d'écluse a été mise en test pendant plusieurs semaines. Michel Prugnon qui dispose d'un jardin à cet endroit confirme que certains véhicules roulent vite. Les membres de la commission ne valident pas le projet d'écluses en raison notamment du passage de gros véhicules agricoles, de poids lourds et de bus sur cet axe et ils pensent également que ces équipements perturberaient la circulation. Dans l'hypothèse de la mise en place d'un équipement tendant à faire réduire la vitesse, la commission à l'unanimité préconise la mise en place de plateaux surélevés plus efficace selon eux.

#### b/ Rue Meynier

Olivier expose l'idée de la mise en place d'une chicane rue Meynier au-dessus de l'ancienne perception juste après la maison de madame Bécourt afin de garantir la sécurité des piétons car à cet endroit un minuscule trottoir ne permet pas aux piétons de cheminer en toute sécurité. La commission est partagée quant à la mise en place de cet équipement à cet endroit, d'un côté la sécurité est importante, de l'autre on crée une gêne à la circulation.

#### c/ Rue St-Etienne pont du moulin

Les membres de la commission ne comprennent pas pourquoi cet équipement a été mis en place, en effet la vitesse sur ce pont n'est pas du tout excessive. Olivier précise que le dispositif mis en place répond à une sollicitation d'un propriétaire riverain qui, à plusieurs reprises, est venu en mairie signaler le problème de vibration engendrés par les bus en particulier à cet endroit. Il sera retiré dès la réouverture du pont du milieu.

---

### Ordre du jour

### Intervenant(s)

Point n°3

Olivier KUNTZ,  
Vice-président

## Point sur les travaux en cours et à venir

### a/ Aire de service

Olivier fait un point sur l'aire de service de camping-car dont les travaux sont quasiment terminés. Plusieurs membres de la commission assistaient aux réunions de chantier donc le vice-président ne s'attarde pas sur le sujet. Une pré-réception du chantier sera faite fin mai afin de permettre le déplacement de la benne de déchets vert et des bulles de recyclage du verre le plus tôt possible.

### b/ Pont des bouchers

Le pont des bouchers a fait l'objet d'une déconstruction - reconstruction complète de la part du département de la Moselle propriétaire de l'ouvrage d'art. Les travaux sont terminés sur la partie ouvrage d'art. Reste l'aménagement de la voirie côté centre ville qui a tardé suite aux problèmes de la maison "Charrière-O'Brien". La mairie a consolidé les ouvrants de la façade afin de faire accélérer le dossier. Si tout va bien, début juillet, le pont pourrait être ré-ouvert à la circulation.

### c/ Travaux du syndicat des eaux

Le vice-président informe la commission que le syndicat des eaux de Bénamont va entreprendre d'importants travaux de renouvellement de canalisations d'eaux dans plusieurs rues de la cité. La commune procédera au remplacement du réseau d'assainissement rue Edgar Gazin en même temps que les travaux d'eau.

### d/ Ferme Neihouser

Olivier fait un point d'étape sur le dossier Neihouser. Un géomètre vient d'effectuer un relevé de tous les bâtiments et de toutes les parcelles afin d'avoir des plans précis du futur chantier. Oliver rappelle également que ce chantier aura un coût très important et qu'il faut prendre le temps de monter chaque dossier les uns après les autres. Il informe la commission qu'un syndicat scolaire devra être créé avec les communes dont les enfants sont déjà à l'école de Vic avec la possibilité d'intégrer d'autres communes à l'avenir.

Michel Prugnon indique que pour réduire très sensiblement les coûts il pourrait être construit dans la friche agricole que le périscolaire et l'école maternelle, le foyer rural serait maintenu dans ses locaux actuels et il récupérerait l'école maternelle afin d'y mettre le gîte.

Tout est sur la table rien n'est écarté à l'heure actuelle.

---

### **Ordre du jour**

Point n°4

---

### **Intervenant(s)**

Olivier KUNTZ,  
Vice-président

---

## Point sur les bâtiments communaux

Olivier annonce à la commission que des devis sont en cours afin d'optimiser l'entretien des chaudières de la commune.

Différents vitrages du gymnase sont cassés ou fendus. Un devis a été établi mais le miroitier nous a informé que la production de ce verre spécial ne pouvait se faire qu'avec une longueur suffisante en commande.

Michel Prugnon informe la commission que le gymnase est très "fatigué" (il a 40 ans) et qu'il faudrait envisager des travaux conséquents afin de le rendre plus fonctionnel. La commission confirme les propos de Michel. Le vice-président en a pris bonne note.

## Ordre du jour

## Intervenant(s)

Point n°5

Olivier KUNTZ,  
Vice-président

### Point sur la signalétique

Olivier présente à la commission le projet de rénovation complète de la S.I.L. (signalétique d'information local) avec le partenariat du Parc Naturel Régional de Lorraine. Plusieurs points ont été relevés par la commission : le gymnase qui est signalé seulement rue des petites salines ; peut-on le signaler avant, en bas de la rue des tanneurs. Olivier informe la commission que le panneau rue des tanneurs comprends déjà 5 lames et que c'est le maximum autorisé. Même questionnement pour l'aire de service de camping-car, même réponse. Olivier a transmis ces interrogations au technicien du parc en charge dossier et celui-ci a confirmé ce que le vice-président avait dit en réunion.

Une question a également été posée concernant le stade : Christian Damas pose la question de mettre Stade Jules Wolff sur les panneaux au lieu de complexe sportif, le vice-président précise que c'est indiqué complexe sportif en raison des trois équipements - le stade, le terrain de tennis et le city-stade est c'est pour cela qu'il a été décidé cette signalétique.

## Ordre du jour

Point n°6

Olivier KUNTZ,  
Vice-président

### Questions diverses

Pascal Durand signale que des barrières sont toujours en face de chez lui , ces barrières avaient été posées lors de la mise en place de la fibre, Message sera fait à Viviane Godot afin que les ouvriers les enlèvent.

Un trou est entrain de se former place Mesny en face de chez Joël Carpentier, Olivier va faire le point avec Viviane pour le reboucher.

Pour le mur du cimetière, une demande de maîtrise d'œuvre a été faite afin de lancer une consultation en bonne et due forme. Pour l'allée centrale, des devis sont en cours. Le projet final n'a pas encore été retenu - végétalisation, enrobé ... -

L'ordre du jour étant épuisé et les membres de la commission n'ayant plus de questions , le vice-président lève la séance à 18H10.

Le Vice-Président

Olivier KUNTZ

