

Commission Travaux, Réseaux et Equipements

COMPTE RENDU N °01/2021

27/02/2021 | 10H00 | Salle du Tribunal

Réunion organisée par	Olivier KUNTZ, Vice-président
Type de réunion	Commission
Animateur(s)	Jérôme END, Président Olivier KUNTZ, Vice-président
Secrétaire Maître du temps	Xavier UBAIN Sans objet

Participants :

- ✓ BEY Claude
- ✓ BEY Maxime
- ✓ BEY Robert
- ✓ CHOUMERTHE Robert
- ✓ DAMAS Christian
- ✓ DOSSMANN Patricia
- ✓ DURAND Daniel
- ✓ KUNTZ Olivier
- ✓ MASCHINO Joël
- ✓ PILLOT Jean-Pierre
- ✓ PRUGNON Michel

Absents excusés :

- ✓ BLEEKER Roger
- ✓ DOUZANT Francis
- ✓ END Jérôme
- ✓ URBAIN Xavier
- ✓ VERZINI Yannick

SUJETS A L'ORDRE DU JOUR

1. Approbation du CR01/2020 du 1er juillet 2020
2. Point sur les travaux en cours et à venir
3. Information sur le déploiement du réseau Free mobile
4. Visite de la salle des Carmes
5. Questions diverses

Ordre du jour

Point n°1

Intervenant(s)

Olivier KUNTZ,
Vice-président

Monsieur le Vice-président souhaite la bienvenue aux membres de la commission Travaux, Réseaux et Equipement municipaux. Avant de débiter l'ordre du jour Olivier KUNTZ demande aux membres de la commission d'avoir une pensée pour Gilbert Barbé membres assidu aux réunions de la commission, décédé il y a quelques semaines. Le compte rendu de la dernière réunion n'ayant fait l'objet d'aucune remarque, celui-ci est adopté en l'état.

Point sur les travaux en cours et à venir**A/ Place du Tripot**

L'ensemble de la place du Tripot a été reprofilé. Les places de stationnement ont été « remontées » vers la façade des ateliers en laissant un passage pour les piétons pour accéder à la crèche. Les traditionnels marquages à la peinture ont été remplacés par des pavés granit. L'assainissement qui posait quelques problèmes a été modifié. L'ensemble des réseaux dit secs (éclairage public, téléphone, fibre et réseau basse tension ont été enfouie. Le lampadaire a été remplacé par un nouveau fonctionnant avec la technologie Led, moins consommatrice d'énergie.

B/ Rue St Etienne

Les travaux de la rue St Etienne sont quasiment terminés. Il reste les marquages au sol et les plantations.

C/ Enfouissement des réseaux pont des bouchers

Les travaux ont été confiés à l'entreprise STV de Blamont et devraient commencer vers le 15 mars. Ils concernent l'impasse du collège, une partie de la rue des tanneurs, de la rue des petites salines et rue Georges de La Tour et devraient durer 2 mois environ. Ces travaux précèdent ceux du département de la Moselle concernant le remplacement du pont qui devraient avoir lieu au début de l'été après le lundi de Pentecôte. Concernant l'impasse du collège, il sera étudié la possibilité de remplacer la conduite d'eau par le SIE de Bénamont, ainsi que le réseau d'assainissement.

D/ Réparations diverses

Diverses rues de la cité ont fait l'objet de travaux de rebouchage. Le trottoir de la rue sœur Catherine et de la place de la Halotte ont été refaits.

E/ Aire de Camping-car

Le marché de travaux de l'aire de camping-car a été lancé et l'analyse est en cours par le bureau d'études BEREST.

F/ Rue de la Tuilerie

Le réseau basse tension a été prolongé afin de permettre la construction de nouvelles maisons. La commune a également prolongé le réseau d'éclairage public en installant 5 nouveaux lampadaires LED en direction de la base de loisirs.

G/ Gestion des eaux de pluie et réseau assainissement

Le secteur de la route de Salival et de la rue de la Tuilerie pose problème concernant les eaux pluviales. La commune a mandaté Véolia afin de proposer des solutions.

Sur la rue Jules Dassenoy, un problème de raccordement au réseau d'assainissement sera résolu courant du mois de mars.

H/ Friche Neihouser

Une information est faite concernant le projet Neihouser. La commune est propriétaire du site et une première réunion avec la directrice de l'école maternelle, du président du foyer Georges de La Tour, du président du périscolaire a été organisée en présence de Monsieur le Maire. Michel Prugnon a fait un petit point sur le projet du foyer.

Ordre du jour

Intervenant(s)

Point n°3

Jérôme END,
Président

Olivier KUNTZ,
Vice-président

Point sur le déploiement du réseau Free mobile

Monsieur le Vice-président annonce que le pylône de l'antenne Free sera installé après le 15 mars, la mise en service se fera courant de l'année.

Ordre du jour

Intervenant(s)

Point n°4

Olivier KUNTZ,
Vice-président

A l'issue de la réunion l'ensemble des membres de la commission ont visité la salle des Carmes dont les travaux sont dans la dernière ligne droite.

Ordre du jour

Intervenant(s)

Point n°5

Olivier KUNTZ,
Vice-président

A/ Robert Choumeurthe demande où en est le dossier des murs du cimetière. Le Vice-président lui indique que des travaux de consolidations ont été faits en son temps mais qu'il allait refaire le point avec le Maire si une subvention pouvait être demandée.

B/ Christian Damas nous informe qu'un arbuste se trouve devant un poteau Edf près de la route rue des cultivateurs et demande s'il ne faudrait pas l'enlever. Olivier KUNTZ lui dit qu'il transmettra la demande à la commission cadre de vie. Après avoir été sur place Olivier KUNTZ a téléphoné à Christian pour lui dire qu'il n'y a plus d'arbuste près du poteau donc affaire soldée.

C/ Patricia Dossmann nous fait part d'une demande de point d'eau supplémentaire au cimetière. Après vérification auprès de Philippe Clozen il y a 3 points d'eau, donc en nombre suffisant. Un point d'eau existait auparavant au fond du cimetière côté colombarium mais il a été enlevé à la demande d'une famille car trop proche d'une tombe. Une autre demande concerne l'allée centrale qui n'est pas pratique pour les personnes à mobilité réduite

En l'absence de questions diverses, l'ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Vice-président lève la séance à 12h00.

Le Vice-Président,

Olivier KUNTZ

